

**REFORMA DE FACHADAS EN CENTRO CÍVICO ZONA SUR**  
**PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD**

PPTO N° 0404/16

CÓDIGO	ENSAYO, PRUEBA O ACTIVIDAD	MEDICIÓN	DEFINICIÓN	NÚMERO		NÚMERO UNIDADES
				NÚMERO ENSAYOS	NÚMERO LOTES	
		PROYECTO	LOTE	LOTES	LOTE	TOTALES
<b>CONTROL DE MATERIALES</b>						
	<u>Aplacado gres porcelánico</u>	740,870 m <sup>2</sup>				
12027	Características dimensionales y aspecto superficial según UNE 67098		1.000 m	1	1	1
12028	Determinación de la Resistencia a flexión según UNE 67100		1.000 m	1	1	1
12030	Determinación de la Absorción de agua según UNE 67099		1.000 m	1	1	1
12034	Resistencia al cuarteo según UNE 67105		1.000 m	1	1	1
12035	Ensayo de dureza superficial según UNE 67101		1.000 m	1	1	1
	<u>Chapado de piedra caliza</u>	491,230 m <sup>2</sup>				
12044	Absorción y peso específico aparente según UNE 22182		1.000 m	1	1	1
12045	Resistencia al desgaste según UNE 22183		1.000 m	1	1	1
12046	Resistencia a la helada según UNE 22184		1.000 m	1	1	1
12047	Resistencia a compresión según UNE 22185		1.000 m	1	1	1
12048	Resistencia a flexión según UNE 22186		1.000 m	1	1	1
12049	Resistencia al choque según UNE 22189		1.000 m	1	1	1
	<u>Panel vertical chapa prelacada</u>	1.052,830 m <sup>2</sup>				
12100	Ensayo de adherencia según UNE 37501					10
12101	Medición del espesor del recubrimiento según UNE 37552					10
	<u>Recubrimiento fachada perfil Atenea</u>	196,000 m <sup>2</sup>				
12100	Ensayo de adherencia según UNE 37501					5
12101	Medición del espesor del recubrimiento según UNE 37552					5
	<u>Albardilla de aluminio anodizado</u>	147,700 m				
12104	Determinación de la película de anodizado (método corriente de Foucault) según UNE 38013					5
	<u>Esmalte satinado</u>	151,020 m <sup>2</sup>				
12086	Determinación del espesor de la película seca según UNE 48031					5
12087	Determinación de la adherencia de la película seca según UNE 48032					5

**REFORMA DE FACHADAS EN CENTRO CÍVICO ZONA SUR**  
**PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD**

CÓDIGO	ENSAYO, PRUEBA O ACTIVIDAD	MEDICIÓN	DEFINICIÓN	NÚMERO				
				ENSAYOS	UNIDADES			
				PROYECTO	LOTE	LOTES	LOTE	TOTALES
<b>CONTROL DE EJECUCIÓN</b>								
12134	- Sesión (1/2 Jornada) de ensayos a tracción del sistema de anclaje tornillo metálico - taco plástico, varilla roscada hasta diámetro máximo 19 mm., en cualquier tipo de paramento. Mínimo 10 UD. Los medios de acceso y preparación de ensayo a cargo de la obra.							4
14005	. Inspección de control de ejecución de acabados							14

**Valladolid 04 de Abril de 2016**

**AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID**